

ANEXO III													ANEXO III			
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO													CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TIAGO													PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TIAGO			
CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO E													CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO E SECRETARIA DE SAUDE			
LOCAL: AVENIDA GORVERNADOR MAGALHÃES PINTO													PRAZO DA OBRA: 12 MESES			
DATA: DEZ/ 2015													DATA: DEZ/ 2015			
OBRA	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	100%												
			Financeiro	R\$ 6.035,84	R\$ 6.035,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
2		FUNDAÇÃO	Físico %	100%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro	R\$ 63.511,95	R\$ 31.755,98	R\$ 31.755,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
3		ESTRUTURA	Físico %	100%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro	R\$ 352.580,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 176.290,22	R\$ 176.290,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
4		COBERTURA	Físico %	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			Financeiro	R\$ 42.872,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 42.872,90
5		REVESTIMENTO	Físico %	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	0%	0%	0%
			Financeiro	R\$ 73.078,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.269,74	R\$ 18.269,74	R\$ 36.539,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
6		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100%	0%	0%	0%	10%	10%	0%	0%	40%	40%	0%	0%	0%
			Financeiro	R\$ 53.040,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.304,09	R\$ 5.304,09	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 21.216,37	R\$ 21.216,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
7		LOUCA E METAIS	Físico %	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%
			Financeiro	R\$ 14.541,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.179,25	R\$ 4.362,53
8		PINTURA	Físico %	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
			Financeiro	R\$ 39.789,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.894,72	R\$ 19.894,72
9		INSTALACOES ELÉTRICAS	Físico %	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%
			Financeiro	R\$ 36.673,32	R\$ 2.933,87	R\$ 2.933,87	R\$ 2.933,87	R\$ 2.933,87	R\$ 2.933,87	R\$ 2.933,87	R\$ 2.933,87	R\$ 2.933,87	R\$ 2.933,87	R\$ 2.933,87	R\$ 2.933,87	R\$ 4.400,80
10		INSTALACOES HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%
			Financeiro	R\$ 13.375,17	R\$ 1.070,01	R\$ 1.070,01	R\$ 1.070,01	R\$ 1.070,01	R\$ 1.070,01	R\$ 1.070,01	R\$ 1.070,01	R\$ 1.070,01	R\$ 1.070,01	R\$ 1.070,01	R\$ 1.070,01	R\$ 1.605,02
11		ESQUADRIAS	Físico %	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	0%
			Financeiro	R\$ 26.454,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.613,59	R\$ 13.227,17	R\$ 6.613,59	R\$ 0
12		ALVENARIA	Físico %	100%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro	R\$ 67.094,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.773,52	R\$ 16.773,52	R\$ 33.547,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
13		OUTROS	Físico %	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	94%
			Financeiro	R\$ 18.454,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.107,29	R\$ 0	R\$ 17.347,60
TOTAL			Físico %	60,72%	5,18%	4,43%	22,33%	22,98%	3,23%	2,57%	268,66%	209,31%	329,08%	137,25%	167,85%	414,49%
			Financeiro	R\$ 807.503,99	R\$ 41.795,69	R\$ 35.759,85	R\$ 180.294,09	R\$ 185.598,19	R\$ 26.081,49	R\$ 20.777,39	R\$ 55.820,65	R\$ 43.489,99	R\$ 68.373,31	R\$ 28.517,59	R\$ 34.874,71	R\$ 86.121,03
		REPASSE	Físico %	0,93%												
			Financeiro	R\$ 7.503,99												
		CONVENIO	Físico %	99,07%												
			Financeiro	R\$ 800.000,00												

CREA

Observações:

OBS: A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA EM 06 (SEIS) MESES. AS ETAPAS DESTA CRONOGRAMA PODERÁ SER MODIFICADO CONFORME ANDAMENTO DA OBRA PROPOSTO PELA EMPRESA